III - 8

도시 철도망(트램) 조기 건설 지원

신규여부		사업주체		완료시기		사업기간			시행여부	소요예산		
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기	기정어구	(백만원)	
0			0			\circ			0	장기검토	731,711	
추진부서		부서명		실/과장		계장			담당자			
		교통과		하성천		김정순			이수진			

□ 사업목표

O 도시 철도망(트램) 조기 건설을 위한 지속적인 지원

□ 사업개요

○ 노선계획 : 총 4개 노선, 48.25km, 13,634억원[차량시스템 : 노면전차(Tram)]

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선		
 구 가	_	태화강역~	북울산역~	효문역~	신복로터리~		
十	_	신복로터리	야음사거리	대왕암공원	복산성당		
연장(km)	48.25	11.63	13.69	16.99	5.94		
사업비(억원	13,634	3,297	4,020	4,085	2,232		
경제성분석(B/0	C) –	1.06	0.98	0.74	0.7		
건설계획		1 단계('28년	년 개통 목표)	2 단계(향후추진)			
(국60%,	_	25.32km /	7,317억원	22.93km / 6,317억원			
시40%)		(국 4,390,	시 2,927)	(국 3,790 시 2,527)			

※ 중구 연결노선: 노선2(번영로), 노선4(태화로, 학성로)

O 노선도



□ 추진상황 및 계획

- 도시철도망구축계획 수립 및 승인(시/국토부) : 2017. 4.~2020. 9.
- 예비타당성조사(1·2호선) 대상 선정, 용역·조사(시/기재부): 2020. 8.~2022. 12.
- O 노선별 기본계획 수립 및 승인(시/국토부) : 2023년~2024년
- O 기본 및 실시 설계 및 사업계획 승인(시/국토부): 2024년~2025년
- O 1단계 착공 및 준공: 2025년~2028년 ※ 2단계 2028년 이후 추진

□ 연도별 소요예산액

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	731,711						25,494		53,300		652,917	
국비	439,027						15,297		32,000		391,730	
시비	292,684						10,197		21,300		261,187	
구비												

<단위 : 백만워>

□ 향후 추진계획

○ 사업계획이 조속히 추진되도록 시 광역교통과와 긴밀한 협조체계 구축

□ 문제점 및 대책

〈市〉

- O 예비타당성조사 지연으로 사업기간 지연
- 기재부 타재(1호선) 및 예타(2호선) 조속 진행 및 통과 필요.
- O 사업추진을 위해 관계 부처(국토부 및 기재부 등)와 긴밀한 협력체계 구축

〈 區 〉

- O 시에서 추진하는 사업이나, 사업이 계획대로 조속히 원활하게 추진될 수 있도록 업무 적극 협조 및 추진경과 지속 모니터링 실시
- O 사업 본격 추진 시 주민의견 수렴, 전달 등 민원발생 최소화

□ 기대효과

O 새로운 대중교통수단 확보로 주민이동반경 확대