

IV-1	학성공원 일원 복합문화 공간 조성
------	--------------------

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	9,036
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		문화관광과			김우찬		황정희			심명희	

☐ 사업목표

- 학성공원 일원 주변정비와 다양한 복합문화 공간 조성을 통한 지역 주민 문화향유 기회 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: 2023년 1월~12월
- 위 치: 학성공원 일원
- 사업내용: 학성공원 일원 복합문화공간 조성
 - 학성나무학교 및 활력센터 조성, 학성 가구거리 리디자인 사업 추진
- 추진방법: 도시과 「학성 도시재생 뉴딜사업」 사업과 연계 추진
- 사 업 비: 9,036백만원

☐ 추진상황

사업명	사업개요	추진상황
학성나무학교 조성	○ 위 치: 학성동 134-1번지 일원 ○ 기 간: 2019년~2023년 ○ 내 용: 나무학교(지상2층, 연면적 391.05㎡) 및 마을주차장 조성 ○ 사업비: 4,300백만 원	○ 건축설계 추진: '21. 3월~'22. 3월 ○ 공사 시행: '22. 6월~'23. 2월 (준공: '23.2.3.)
학성가구거리 활력센터 조성	○ 위 치: 학성동 192-25번지 ○ 기 간: 2022년~2023년 ○ 내 용: 지하1층, 지상4층 (연면적 845.8㎡) 가구판매(체험)공간 및 쇼룸 등 ○ 사업비: 1,736백만 원	○ 내진성능평가용역 추진: '22. 12월~'23. 2월(완료: '23. 2. 17.) ○ 실시설계 용역 추진: '23. 1월~4월 ※ 용역 일시중지: '23. 3. 7.~4. 23. (내진보강 방안마련 검토기간 필요) ○ 실시설계 용역 재개: '23. 1월~6월(추가소요기간 40일) ○ 석면 조사용역: '23. 2. 20.~3. 6. ○ 내진보강(구조) 실시설계 용역 추진 및 제3자 검증: '23. 4. 10.~6. 30. ○ 공사 시행: '23. 8월~'23. 12월
학성가구거리 리디자인사업	○ 위 치: 가구거리 일대 ○ 기 간: 2021년~2023년 ○ 내 용: 보행환경개선(L=440m, B=20m) ○ 사업비: 3,000백만 원	○ 실시설계 추진: '21. 4월~'22. 12월 ○ 공사 시행: '23. 2월~'23. 7월(착공: '23.2.17.)

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
조성건수	건	1	-	1	-	-	-

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계 획	확 보	계 획	확 보	계 획	확 보	계 획	확 보	계 획	확 보	계 획	확 보
계	9,036	9,036	9,036	9,036								
국비	4,518	4,518	4,518	4,518								
시비	2,259	2,259	2,259	2,259								
구비	2,259	2,259	2,259	2,259								

☐ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확 보	집 행	확 보	집 행	확 보	집 행	확 보	집 행	확 보	집 행	확 보	집 행
계	9,036	4,035	9,036	4,035								
국비	4,518	2,918	4,518	2,918								
시비	2,259	1,014	2,259	1,014								
구비	2,259	103	2,259	103								

☐ 향후 추진계획

- 학성도시재생 뉴딜사업 관련 도시과와 지속적 협의

☐ 기대효과

- 학성동의 역사, 문화, 자원을 활용한 생활환경개선 및 상권활성화 도모
- 학성공원과 연계한 다양한 문화프로그램 운영으로 주민 만족도 제고