

11-8

노인복지관 건립(중부권)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	가능	18
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		노인장애인과			조옥임		이봉근			이봉근	

사업목표

- 중부권 노인복지관 건립을 통한 노인복지 수요 충족

추진상황

- 구 재정부담을 최소화하면서 노인복지 수요 충족 필요
- 적정규모의 복지관 건립에 대한 타당성 용역 실시
※ 용역기간 : 2022. 9. 30. ~ 12. 26.(88일간)

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
진행률	예산 집행현황	100%	1%	9%	30%	60%	

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	18	18	18	18								
국비												
시비												
구비	18	18	18	18								

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	18		18									
국비												
시비												
구비	18		18									

향후 추진계획

- 2023년: 건립 추진계획 수립
- 2023. 1월: 복지관 건립 용역보고회 개최
- 2023. 8월 ~ 10월: 중기지방재정계획 및 투·융자심사
- 2023. 11월: 공유재산관리계획 반영
- 2023. 12월 ~ 2024. 3월: 부지 매입
- 2024. 4월 ~ 12월: 실시설계용역 추진
- 2025. 1월 ~ 2025. 3월: 사전행정절차 이행(계약심사 등)
- 2025. 3월 ~ 2026. 4월: 착공 및 공사추진 ※ 2026. 4월 준공

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	9~12월	노인복지관 건립 타당성 용역 실시
2023	1~12월	건립추진계획 수립 및 공유재산관리계획 반영
2024	1~12월	부지 매입 및 실시설계용역 추진
2025	1~12월	사전행정절차 이행 및 착공
2026	1~4월	공사추진 및 준공

기대효과

- 중부권 노인복지관 건립으로 노인복지 수요 충족