

함월·무지 근린공원 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○		○	○	○		○			가능	8,520
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		공원녹지과			권영삼		방대혁			박현철	

□ 사업목표

- 장기미집행 도시계획시설인 함월·무지공원에 부분별 테마공간을 조성하여 많은 주민들이 찾아오는 머무르고 싶은 공원 조성

□ 사업개요

구 분	함월근린공원	무지근린공원
위 치	성안동 산139번지 일원	우정동 산28번지 일원
면 적	1,076,358㎡	731,902㎡
주요시설	도로 및 광장, 야생화단지, 텃밭시설, 참여의 숲, 배드민턴장, 유아숲 등	도로 및 광장, 생태습지원, 친수공간, 조각정원, 수변광장, 전망대, 주차장 등
사업기간	2024. 12. 4.한(공원지정 효력 상실 전)	
사 업 비	50,000백만 원 (보상비 30,000, 공사비 20,000)	-

□ 추진상황

□ 함월근린공원

- 2021. 7. 9.: 함월공원 개발제한구역 주민지원사업 등 공모 선정(2건) (국비 9억9천)
- 2022. 1. ~ 5.: 한글을 품은 생활공원 조성사업 실시설계용역 추진
- 2022. 1. ~ 10.: 함월공원 내 야생화원 실시설계용역 추진
- 2022. 2. ~ 9.: 함월·무지공원 도시관리계획 변경용역 추진
※ 공원조성계획 및 GB관리계획 변경 완료(2022. 9.)
- 2022. 7.: 함월공원 내 야생화원 조성사업 협의보상 완료(2필지/1,474㎡)
- 2022. 12. 8.: 함월 한글공원 야생화원 실사계획인가 고시 ※월(중)고 제2022-166호, 168호
- 2023. 1. ~ 6.: 한글을 품은 생활공원 조성사업 추진
- 2023. 1. ~ 6.: 함월공원 내 야생화원 조성사업 추진

□ 무지근린공원

- 2020. 9. 17.: 길촌길 다복다복생활공원 조성(국비 4억5천)
- 2020. 11. ~ 2021. 12.: 무지공원 도시관리계획 변경 추진(구비 2천)
※ 공원조성계획 변경 완료(2021. 9.), GB관리계획 변경 완료(2022. 3.)

- 2020. 12. ~ 2021. 3.: 무지공원 친수공간 조성사업 기본설계용역 추진
- 2021. 4. ~ 2022. 4.: 무지공원 친수공간 조성사업 실시설계용역 추진
- 2021. 6.: 무지공원 친수공간 조성사업 협의보상 완료(5필지/5,331㎡)
- 2021. 9. ~ 2022. 3.: 무지 친수공간 조성사업 환경·재해영향평가 용역 추진
- 2021. 10. ~ 2022. 10.: 무지 어린이 테마공간 조성사업 실시설계용역 추진
- 2021. 12.: 나비곤충 생태계보전협력금 반환사업 환경부 준공(국비 4억)
- 2022. 8. ~ 11.: 무지 친수공간, 어린이 테마공간 문화재 표본조사 용역 추진
- 2022. 8. ~ 11.: 무지 어린이 테마공간 조성사업 환경·재해영향평가 용역 추진
- 2022. 12. 8.: 무지 친수공간 조성 실시계획인가 고시 ※울(중)고 제2022-169호

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
무지·함월공원 부분적 테마공간 조성수	개소	4	-	4	-	-	-

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만 원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	8,520	8,520	8,520	8,520								
국비	1,840	1,840	1,840	1,840								
시비	2,000	2,000	2,000	2,000								
구비	580	580	580	580								
기타	4,100	4,100	4,100	4,100								

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만 원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	8,520	8,520	8,520	3,723		4,797						
국비	1,840	1,840	1,840	918		922						
시비	2,000	2,000	2,000	921		1,079						
구비	580	580	580	393		187						
기타	4,100	4,100	4,100	1,491		2,609						

재정 운영의 문제점 및 대책

현황	문제점 및 원인	해결방안 및 대안
특교금, 특교세 확보	무지공원 특교금 교부(20,21,22년) 및 함월공원조성계획 시 녹지공원과 추진	현재 진행중인 함월공원조성 용역에 중구 요구사항 적극 제시하여 시비 및 특교세 확보

향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 6.: 한글을 품은 생활공원 조성사업 추진
- 2023. 1. ~ 6.: 함월공원 내 야생화원 조성사업 추진
- 2023. 1. ~ 12.: 무지공원 친수공간 조성사업 추진
- 2023. 1. ~ 12.: 무지공원 어린이 테마공간 조성사업 추진
- 무지공원과 공룡발자국공원과의 연계개발을 위한 예산 적극 확보
- 함월·무지공원 시설 공사 추진을 위한 공모사업 적극 발굴

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	1~6월	함월공원 야생화원, 한글을 품은 생활공원 조성사업 추진
	1~12월	무지공원 친수공간, 어린이 테마공간 조성사업 추진

문제점 및 대책

- 해당 공원들은 2004. 12월 최초 결정되어, 2024. 12월 일몰예정인 장기 미조성중인 근린공원으로, 일몰 전 최대한 사업이 추진될 수 있도록 울산시에 예산 지원과 개발 필요성에 대해 적극 건의하고 신규 공모사업 등으로 기 조성된 공원시설과 연계한 사업을 추진하고자 함.
- 무지공원 친수공간 및 어린이 테마공간 사업대상지는 울산광역시 지정문화재 주변 현상변경 허용기준(역사문화환경 보전지역)으로 인한 시 문화재위원회 심의 및 자문위원 현장회의로 행정절차가 지연됨.
- 무지공원 어린이 테마공간 사업대상지 내 사유지(3필지/4,668㎡)중 1필지(1,924㎡)의 토지수용재결 절차 이행으로 실질적 착수 지연

기대효과

- 태화강국가정원을 중심으로 울산 전역권이 연결된 공원체계 형성이 가능하며, 혁신도시 주 도심과 인접한 입지여건임을 볼 때 효과적인 공원별 동선 연결 및 도시환경 개선 기대