

V-5

반구1동 행정복지센터 확장 및 이전

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	가능	9,567
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		회계과			김진희		박현정			박현정	

□ **사업목표**

- 반구1동 행정복지센터 확장 이전을 통해 쾌적한 행정서비스 제공
- 복합화구성으로 지역주민에게 양질의 복지·문화·소통의 공간 마련

□ **사업개요**

- 기 간: 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 장 소: 반구정4길 66 (현 반구어린이집 / 1,985㎡)
- 규 모: 지상 4층, 연면적 2,240㎡ (각 층 560㎡)
- 소요예산: 9,567백만원(국·시·구비)

□ **추진상황**

- 반구1동 행정복지센터 확장 이전 복합화 검토 보고 : 2022. 7월
- 주민설명회 개최 : 2022. 8월
- 중기지방재정계획 심의 : 2022. 10월
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 착수 : 2022. 11월

□ **추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025
행정절차 30	%	100	10	20	30	40
실시설계 30						
건축공사 40						

□ **연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	9,567	19	19	19	1,500		4,024		4,024	
국비	568						568			
시비	190						190			
구비	8,809	19	19	19	1,500		3,266		4,024	

□ 재정 운영의 문제점 및 대책

현황	문제점 및 원인	해결방안 및 대안
- 사업비 9,567백만원 소요	- 생활SOC사업 현 정부 들어 축소 - 국시비 공모사업이 없어 지원요구 불가	- 어린이집 생활SOC사업 공모신청 : 9억5천 - 특교세(특교금) 등 적극 확보

□ 향후 추진계획

- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 준공 : '23. 2월
- 공유재산심의 및 시 지방재정투자심사 : '23. 3월 ~ 5월
- 공공건축물 사전검토, 도시관리계획 결정 : '23. 5월 ~ 10월
- 건축설계 공모 및 실시설계 : '23. 10월 ~ '24. 10월
- 공사 시행 및 준공 : '24. 11월 ~ '25. 12월

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	7 ~ 12월	기본계획수립(타당성조사)용역 추진 중기지방재정계획 심의
2023	1 ~ 12월	공유재산심의회 심의, 시 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 구의회 승인, 도시관리계획 결정 공공건축물 사전검토 및 건축심의위원회심의
2024	1 ~ 12월	건축설계 공모 및 실시설계
2025	1 ~ 12월	공사 시행 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 반구시장 일원 노점처리 대책 방안 (건설과)
- 반구어린이집 교사 및 원아 대책 방안 (가족복지과)
- 기존 동·청사 및 매입 인근부지 활용 방안 (회계과)

□ 기대효과

- 다양한 행정·복지·문화서비스 욕구를 충족 및 주민서비스 향상
- 반구시장과 연계한 상업지역 형성으로 지역경제 활성화에 기여