

11-8

노인복지관 건립(중부권)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	10,998
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		노인장애인과			조옥임		김남희			김남희	

사업목표

- 중부권 노인복지관 건립을 통한 노인복지 수요 충족

부지현황

- 주 소: 학성동 425-2 번지의 2필지(구역전시장 옆)
- 면 적: 대지 1,008㎡(305평)
- 사업비: 10,998백만원 정도
- 지번별 현황

연번	주 소	토지이용	면적(㎡)		예상 사업비(백만원)				
			대 지	연면적	계	공사비	부지매입	건물매입	이전비등
계	3개소		1,008 (305평)		10,998	5,500	3,978	916	604
①	학성동 425-2	일반상업	797 (241평)	56	9,856	5,500	3,146	726	484
②	학성동 426-2	〃	112 (34평)	61	602	-	442	100	60
③	학성로 426-8	〃	99 (30평)	48	540	-	390	90	60

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
진행률	예산 집행현황	100%	1%	9%	30%	60%	

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	10,998	18	18	18			9,998		982			
국비												
시비	6,480						5,498		982			
구비	4,518	18	18	18			4,500					

연도별 예산집행 현황

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	18	18	18	18								
국비												
시비												
구비	18	18	18	18								

향후 추진계획

- 2023. 1. 27: 중부권 노인복지관 건립 추진계획 수립
- 2023. 8월 ~ 10월: 중기지방재정계획 및 투·융자심사
- 2023. 11월: 공유재산관리계획 반영
- 2024. 1월 ~ 4월: 부지 매입 및 실시설계용역 추진
- 2024. 5월: 착공
- 2025. 12월: 준공

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	9~12월	노인복지관 건립 타당성 용역 실시
2023	1~12월	건립추진계획 수립 및 공유재산관리계획 반영
2024	1~12월	부지 매입 및 실시설계용역 추진
2025	1~12월	사전행정절차 이행 및 착공
2026	1~4월	공사추진 및 준공

기대효과

- 중부권 노인복지관 건립으로 노인복지 수요 충족