

함월·무지 근린공원 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○		○	○	○		○			가능	8,520
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		공원녹지과			권영삼		박정흠			박현철	

□ 사업목표

- 장기미집행 도시계획시설인 함월·무지공원에 부문별 테마공간을 조성하여 많은 주민들이 찾아오는 머무르고 싶은 공원 조성

□ 사업개요

구 분	함월근린공원	무지근린공원
위 치	성안동 산139번지 일원	우정동 산28번지 일원
면 적	1,076,358㎡	731,902㎡
주요시설	도로 및 광장, 야생화단지, 텃밭시설, 참여의 숲, 배드민턴장, 유아숲 등	도로 및 광장, 생태습지원, 친수공간, 조각정원, 수변광장, 전망대, 주차장 등
사업기간	2024. 12. 4.한(공원지정 효력 상실 전)	

□ 추진상황

□ 함월근린공원

- 2023. 1. ~ 6.: 함월공원 내 야생화원 조성사업 추진
- 2023. 2. ~ 5.: 한글을 품은 생활공원 조성사업 추진

□ 무지근린공원

- 2020. 9. 17.: 길촌길 다복다복생활공원 조성(국비 4억5천)
- 2021. 12.: 나비곤충 생태계보전협력금 반환사업 환경부 준공(국비 4억)
- 2023. 1. 30.: 무지공원 친수공간 조성사업 착공
- 2023. 1. 31.: 무지공원 어린이 테마공간 조성사업 착공

※ 미보상토지 수용재결 절차이행(토지사용개시일 2023. 8. 14.)

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
무지·함월공원 부문적 테마공간 조성수	개소	4	-	4	-	-	-

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만 원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	8,520	8,520	8,520	8,520								
국비	1,840	1,840	1,840	1,840								
시비	2,000	2,000	2,000	2,000								
구비	580	580	580	580								
기타	4,100	4,100	4,100	4,100								

☐ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만 원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	8,520	5,368	8,520	3,723		1,640						
국비	1,840	1,840	1,840	918		922						
시비	2,000	1,067	2,000	921		146						
구비	580	580	580	393		182						
기타	4,100	1,881	4,100	1,491		390						

☐ 향후 추진계획

- 2023. 7. ~ 12.: 무지공원 친수공간 추진, 어린이 테마공간 조성사업 착공
- 2027. ~ 2029.: 함월공원 훼손지 복구사업 시행(LH)

☐ 문제점

- 해당 공원들은 2024. 12월 일몰예정인 근린공원으로 조성 주체인 시에서 토지보상비 미확보로 향후 조성계획이 없는 사항임

☐ 기대효과

- 무지공원 내에 친수공간과 어린이 테마공간 조성으로 인접한 공룡발자국 공원, 소바우공원 등과 연계하고 바람숲다남길 조성사업이 완료되면 더 많은 주민들이 찾아오는 공원으로 혁신도시 활성화 기여