

IV-2

학성공원 환경개선

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	270
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		공원녹지과			권영삼		박정흠			이용호	

☐ **사업목표**

- 시 지정 문화재인 울산왜성 주변의 노후 된 시설 정비를 통하여
공원이미지 향상 및 이용자 만족도 제고

☐ **사업개요**

- 위 치: 학성공원(학성동 100번지 일원)
- 사업기간: 2023. 7. ~ 12.
- 사업내용
 - 환경개선: 안전시설물(난간) 설치, 산책로 정비 등(130백만원)
 - 화 장 실: 전체 리모델링(140백만원)
- 사 업 비: 270백만 원(특교금)

☐ **추진상황**

- 2023. 3.: 학성공원 현장점검 및 시설개선 검토보고 방침
- 2023. 4.: 2023년 상반기 특별조정교부금 확보
- 2023. 6.: 환경개선 및 화장실 보수 실시설계용역 발주

☐ **추진상황 확인 지표**


확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
학성공원 정비현황	개소	1	-	1	-	-	-

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	270	270			270	270						
국비												
시비												
구비	270	270			270	270						

☐ 향후 추진계획



☐ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	8월	문화재 현상변경 절차 이행
	9~12월	환경개선 및 화장실 정비 사업추진

☐ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 학성공원(울산왜성)은 시 지정문화재로 문화재 현상변경에 따라 기간이 지연될 수 있음

○ 대책

- 학성공원 내 노후된 시설물 우선 정비를 위해 문화재 현상변경 등 문화관광과와 협의하여 신속 추진

☐ 기대효과

- 학성공원을 쾌적하고 안전한 공원으로 정비하여 공원을 이용하는 주민들의 만족도 향상