

IV-3

조선통신사 이예기념관 건립 *중앙정부 도움(관한 명확성)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○		○	○	○	○			○		가능	6,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		문화관광과			김우찬		최인숙			이혜진	

사업목표

- 울산 출신의 한국 외교사를 대표하는 충숙공 이예 선생의 문화적·역사적 업적 재조명을 통해 관광인프라 구축

사업개요

- 위 치: 태화동 834-4(충숙공 이예선생 유희비각) 인근
- 사업기간: 2023년~2026년(4년)
- 사업규모: 부지 635㎡ / 연면적 762㎡, 지하1층 ~ 지상1층
- 사업내용: 충숙공 이예 기념관(전시실, 체험실, 영상실)
- 소요예산: 6,000백만원(보상비 3,000 건축비 3,000)

추진상황

- 용역비 확보(시·구 제1회 추경): 2023. 5월 / 70백만원(시 50, 구 20)

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
이예기념관 건립	건	1	-	-	-	-	1

주민참여

- 시민 및 관계자 여론 수렴 주민 설문조사 실시: 2023년
- 전시 계획 및 유물확보를 위한 관계자 간담회 개최: 2023년

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	6,000	70			70	70			2,930		3,000	
국비	3,000								1,500		1,500	
시비	1,550	50			50	50			750		750	
구비	1,450	20			20	20			680		750	

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	70				70							
국비												
시비	50				50							
구비	20				20							

향후 추진계획

- 기념관 건립 기본계획용역 추진 및 행정절차 이행: 2023. 7. ~ 12.
 - 기념관 건립 기본계획용역(타당성 조사, 대상 부지 및 유물확보 계획 등)
 - 사전행정절차이행(도시계획 등 타 법령 및 계획 등 검토)
- 지방재정 투자 심사: 2024. 7. ~ 12.
- 대상지 보상 추진 및 실시설계 진행: 2025. 1. ~ 12.
- 기념관 착공 및 준공: 2026. 1. ~ 12.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	7월~12월	이에 기념관 건립 기본계획 용역 추진 및 행정절차 이행
2024	상반기	공립박물관 건립 관련 문체부 협의 및 설립타당성 사전평가 심의
	하반기	지방재정 투자 심사
2025	1월~12월	보상추진 및 실시설계 진행
2026	1월~12월	착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 2018년 이예기념관 건립사업 보류(시 투자심사 “재검토” 결정: 위치 적정성 등)
: 사업 타당성 및 필요성 확보를 위해 공립박물관(제2종)으로 건립
※ 제2종 박물관 규모 자료 60점, 학예사 1명, 82㎡이상 전시실, 수장고, 사무실 등
- 건립 사업비 확보
 - 국가균형특별회계 지자체 전환사업(2단계)으로 예산 확보
 - 예산확보 불가 시 특별조정교부금 신청
- 준공 후 운영에 따른 재정부담
: 시와 협의를 통해 운영비 지원 요청 필요
※ 예산지원 규모(안) ⇒ 매칭 5:5 또는 7(시):3(구), 문화재 지원 규모

□ 기대효과

- 우리 지역의 인물에 대한 문화콘텐츠 구축으로 다양한 역사문화 인프라 구축
- 인근 문화재 및 문화시설과 연계하여 관광 인프라 구축