

III-2

**입화산 유아숲 공원 조성** \* 중앙정부 도움(권한 명확성)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○	○		○	○		○			완료	1,679
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		공원녹지과			권영삼		산림휴양			4410	

**사업목표**

- 도심 속 힐링 공간으로 주목 받고 있는 입화산 참살이 숲 일원에 휴양시설과 연계하여 자라나는 아이들에게 사라져가는 산촌환경과 다양한 생태환경을 체험할 수 있는 체험시설을 제공하고자 함.

**사업개요**

- 위 치: 별뜨락 야영장 상부(다운동 3-3번지 일원)
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 사업내용: 유아숲 및 산촌 수생태계 체험 시설 조성
  - 유아숲체험, 생태숲체험, 수서생물 관찰, 벼농사체험 시설
  - 휴식(피크닉), 기타 수목식재 및 조경시설, 위생시설
- 사 업 비: 1,679백만 원(국비 990, 구비 689)

**추진상황**

- 2020. 9. 9. : 개발제한구역 주민생활 공모사업 선정
- 2020. 12. 23. : 개발제한구역 주민지원사업 국비 990백만원, 구비 110백만원 확보
- 2021. 6. 14. ~ 11. 3. : 자연휴양림 지정구역 변경 및 고시
- 2022. 4. 1. ~ 10. 7. : 실시설계 및 휴양림 조성계획 변경 용역
- 2022. 9. 5. : 2022년 제2회 추가경정예산 구비 400백만원 확보
- 2023. 5. 26. : 2023년 제1회 추가경정예산 구비 179백만원 확보
- 2023. 6. ~ 7. : 입화산 자연휴양림 지정구역 변경(△4,818㎡)
- 2023. 7. ~ 8. : 주민지원사업 계획 변경 및 개발행위 협의
- 2023. 8. ~ 12. : 유아숲공원 조성사업 추진
- 2024. 5. 21. : 입화산 유아숲체험원 개장
- 2024. 5. 27. : 유아숲 체험원 등록(산림청)

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
준공	1	1	-	1	-	-	-

**연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,679	1,679	1,500	1,500	179	179						
국비	990	990	990	990								
시비												
구비	689	689	510	510	179	179						

**연도별 예산집행현황**

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,679	1,425	1,500	76	179	1,347	-	2				
국비	990	885	990	75	-	810						
시비												
구비	689	540	510	1	179	537	-	2				

※ 조성계획 변경(숙박시설 → 유아숲체험원)에 따른 불용 224백만원(국 105, 구 119)

※ 미집행액 30백만원(2023년 명시이월): 2024. 7. 집행예정

**향후 추진계획**

- 2024. 5. ~ 11. : 숲해설 및 유아숲교육 추진

**기대효과**

- 입화산 일원에는 산림 및 자연경관이 잘 보존되어 있으며, 연접 지역은 중구의 최대 휴양시설인 입화산 자연휴양림이 조성된 곳으로 야영장 등 산림휴양 시설이 잘 갖추어짐
- 산림휴양 시설의 휴식 및 여가선용 기회에 더하여 유아숲교육 및 산촌 수생태계 체험을 통해 가족 간 유대 강화와 전인적 교육의 장이 될 것으로 기대됨