

태화시장 공영주차타워 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○			○		정상추진	13,330
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		전통시장과			고수옥		전통시장			3320	

사업목표

- 태화시장 인근 공영주차장 확충을 통한 주차난 해소 및 편의 제공

사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2025년
- 위 치: 태화종합시장 제2공영주차장
- 사 업 비: 13,330백만원
- 사업내용: 주차전용건물 건립

추진상황

- 사전행정절차 이행 : 2022. 9.~2023. 2.
 - 2023~2027년도 중기공유재산관리계획 수립 및 심의
 - 2023~2027년도 중기지방재정계획 및 재정영향평가 심의
 - 지방재정 투자심사(시) 심의
- 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청 : 2023. 1.~4.
 - 중소벤처기업부 주차환경개선 공모 신청
 - 전통시장 주차환경개선사업 현장평가
 - 울산광역시 주차환경개선사업 선정위원회
 - 중소벤처기업부 최종선정협의회 결과 통보 : 적정
- 예산확보(공유재산심의 및 당초예산 편성) : 2023. 10. ~ 12.
- 사업계획 사전검토 및 건축기획용역 시행 : 2024. 2. ~ 5.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025
사전절차이행	식	1				
건축기획, 실시설계	식	1				
공사착공	식	1				

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	13,330	13,330					13,330	10,572		2,758		
국비	7,998	7,998					7,998	6,343		1,655		
시비	2,666	2,666					2,666	2,145		551.5		
구비	2,666	2,666					2,666	2,145		551.5		

향후 추진계획

- 실시설계용역(BF인증 포함) : 2024. 6. ~ 12.
- 착공 및 준공 : 2025. 1. ~ 12.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	8. ~ 12.	예산확보
2024	1. ~ 12.	건축기획용역, 실시설계
2025	1. ~ 12.	착공 및 준공
2026이후	1. ~ 12.	주차장 운영

기대효과

- 불법 주정차 근절 및 주차환경 개선
- 관광객 및 시장 이용객 증가로 인한 지역 상권 회복