

1-8

태화강국가정원 인근 공영주차장 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	가능	11,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		교통과			하성천		오석원			이미희	

□ 사업목표

- 태화강 국가정원 주변 공영주차장을 확충하여 관광객 주차편의 제공 및 주거밀집지역 주민 주차난 해소

□ 사업개요

- 위 치: 태화동 477-7번지 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모: 공영주차장 조성(주차면 100면 정도)
- 소요예산: 11,000백만원(시비 3,000 구비 8,000)
 - 보상비 5,000백만원 / 설계·공사비·감리 등 6,000백만원

□ 추진상황

- 태화강 국가정원 인근 공영주차장 조성 계획 수립 : 2022. 10.
- 중기지방재정 계획 반영 및 市 지방재정투자심사 제출 : 2022. 12.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
건물식 주차장 조성	공 정 률	100%	주차장 조성 위치 및 규모 검토	사전행정 절차이행 및 예산 확보	부지확보, 공공건축 심의	설계 및 공사 착공	공사완료

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	11,000						5,500		5,500			
국비												
시비	3,000						1,500		1,500			
구비	8,000						4,000		4,000			

재정 운영의 문제점 및 대책

현황	문제점 및 원인	해결방안 및 대안
공사비용 과다	2023년부터 공영주차장 조성사업에 대해 균특예산 지원 불가로 재원 확보 애로	· 일반회계 지원 · 시비 추가 확보

※ 2023년 생활SOC 복합화사업 : 지방이양4종(공공도서관, 작은도서관, 생활문화센터, 주거지주차장) 제외

향후 추진계획

- 재원확보를 위해 시와 지속적인 협의

연도별 추진 상황 및 계획

년도	추진일정	추진계획
2023	1~12월	사전행정절차 이행(투자심사 등) 및 예산 확보
2024	1~12월	시설결정, 보상 등 부지확보, 공공건축 심의
2025	1~12월	기본 및 실시설계 용역 및 공사 착공
2026이후	1~12월	공사완료

문제점 및 대책

- 공영주차장 조성은 대규모 예산이 투입되는 사업으로 재원 확보를 위해 시와 협의 필요

기대효과

- 태화강국가정원 일대 주차환경 개선으로 주차수요 충족 및 지역 관광 활성화 향상