

V-12

실내 종합체육관 건립

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	장기검토	25,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		교육지원과			조삼근		김태범			김원희	

☐ **사업목표**

- 혁신도시 조성으로 인구가 급증함에도 체육시설 및 여가 시설 턱없이 부족
- 중구만 구에서 운영하는 체육관이 없어 구민들의 실내체육관 조성 요청 쇄도
- 실내체육관 조성으로 다양한 생활체육 여가증진 및 구민 삶의 질 향상

☐ **사업개요**

- 위 치: 복산동 704-2, 혁신도시 제3호 근린공원(달빛공원)
- 사업기간: 2022년~2026년
- 사업규모: 35,275㎡(소유: 울산광역시)
 - 부지/건축/연면적: 35,275㎡ / 2,252㎡ / 6,700㎡ (지하 1층, 지상 2층)
- 사업내용: 다목적체육실(배드민턴장 10면 이상 규모), 부대시설 등
- 소요예산: 25,000백만원(보상비 2,100, 공사비 21,710, 용역비 등 1,190)

☐ **추진상황**

- 실내체육관 건립 기본계획 용역 업체 선정: 2022. 12.
 - ※ 용역기간: 2022. 12.~2023. 8.
- 지방재정영향평가(자체·시): 2023. 5.

☐ **추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
실내체육관 착공	개소	1					1

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	25,000	90	90	90			12,300		12,610			
국비	3,000						200		2,800			
시비	9,950						5,000		4,950			
구비	12,050	90	90	90			7,100		4,860			

※ 2023년 자치단체 전환사업(균특, 체육시설) 시행 시 국비 30%에 대한 시비 지원 필요

☐ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	90	26	90			26						
국비												
시비												
구비	90	26	90			26						

☐ 향후 추진계획

- 실내체육관 기본계획 용역 : 2023. 1.~2023. 8.
- 사전절차 이행 : 2023. 1.~2023. 12.
 - 재정투자심사, 공유재산관리계획, 공원조성계획 변경 등
- 토지보상 및 기본 및 실시설계 : 2024. 1.~2024. 12.
- 건설기술심의, 건축협의 등 : 2024. 7.~2024. 12.
- 공사착공 및 준공 : 2025. 1.~2026. 7.

☐ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023.	1.~12.	· 재정투자심사, 공유재산관리계획, 공원조성계획 변경 등
2024.	1.~12.	· 토지보상, 기본 및 실시설계 · 건설기술심의, 건축협의 등
2025.이후		· 공사 착공 및 준공

☐ 문제점 및 대책

- 국가균형발전특별회계 국고보조사업으로 지원되던 지방체육진흥 시설지원 사업이 2023년부터 자치단체 일반사업으로 전환(이양)됨에 따라 시비보조사업으로 시 관련부서와 사업비 지원 등 긴밀히 협조

☐ 기대효과

- 공공실내체육관 건립으로 구민체육진흥 및 체육복지 실현
- 관내 최초 실내체육관 운영으로 중구민의 자긍심 및 애향심 고취