

IV-2

학성공원 환경개선

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	400
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		공원녹지과			권영삼		방대혁			이용호	

 사업목표

- 시 지정 문화재인 울산왜성 주변의 노후 된 시설 정비를 통하여 공원이미지 향상 및 이용자 만족도 제고

 사업개요

- 위 치: 학성동 100번지 일원 학성공원
- 사업기간: 2023. 4. ~ 12.
- 사업내용
 - 산책로 정비, 수목 식재 등 정비
 - 의자, 운동시설 및 화장실 등 시설물 정비
 - 계단 및 로프난간 정비 등
- 사 업 비: 400백만 원

 추진상황

- 학성공원 환경개선 및 정비와 관련하여 문화재 현상변경 관련 법규 검토
- 2023년 당초예산 미반영(2022. 11.)

 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
학성공원 정비현황	개소	1	-	1	-	-	-

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	400				400							
국비												
시비												
구비	400				400							

향후 추진계획

- 2023. 4. ~ 7.: 예산확보, 실시설계 및 문화재 현상변경 등 사전절차 이행
- 2023. 8. ~ 12.: 사업추진

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	4~7월	1회 추경 예산 확보, 실시설계 및 문화재 현상변경 신청 등
	8~10월	사업추진

문제점 및 대책

- 문제점
 - 학성공원(울산왜성)은 시 지정문화재로 「문화재보호법」 제35조 및 「울산광역시 문화재보호 조례」 제11조 규정에 따라 문화재현상변경 대상지임
- 대책
 - 공원녹지과에서 노후된 시설물 우선 정비 후 문화재 현상변경 및 유사사례 등 문화관광과와 협조하여 별도 추진 검토

기대효과

- 학성공원을 문화재와 연계한 특색 있는 공원으로 정비하여 공원을 이용하는 주민들의 만족도 향상