

III-3

반려동물과 함께하는 가족 공원 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○			○		○				○	가능	15,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		지역경제과			김계화		서정욱			권나영	

☐ 사업목표

- 반려동물과 함께 할 수 있는 가족 공원 조성

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2026년
- 위 치: 관내 GB지역
- 사업규모: 33,000㎡ ~ 66,000㎡
- 주요시설: 동물보호공간, 반려동물 문화공간, 힐링공간 등 부대시설
 - 동물보호공간 : 입양 및 보호시설, 학대동물 파난처, 동물매개치료 및 질병진단센터
 - 문화공간 : 운동장, 카페, 스포츠경기장 등
 - 힐링공간 : 산책로, 숙박시설 및 야영장 등
- 총사업비: 15,000백만원(국 2,400, 시 12,600) ※ 市 사업연계 추진

☐ 추진상황

- 반려동물 건강문화센터 후보지 제출(구→시 농축산과): 2022. 10. 20.
- 반려동물 건강문화센터 건립 용역(사전타당성 포함) : 2023. 2. ~ 10.
- ※ 적정 입지 선정(위치, 면적, 규모 등) 관련 법령 검토

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
공사 완공	개소	1					1

☐ 주민참여

- 대상지 인근 주민 의견청취 및 협의 필요

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	15,000	100			400	100	200		5,000		9,400	
국비	2,400										2,400	
시비	12,600	100			400	100	200		5,000		7,000	
구비												

☐ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	100	100			100	100						
국비												
시비	100	100			100	100						
구비												

☐ 향후 추진계획

- 부지선정위원회 후보지 결정 : 2023. 10.
- 사전절차 이행(중기재정계획, 지방재정투융자심사, 공유재산 심의) : 2024. 1. ~ 12.
- 도시계획시설 실시계획 인가 및 토지보상, 건축설계 공모 : 2025. 1. ~ 12.
- 공사 시행 : 2026. 1.~

☐ 문제점 및 대책

- 우리 구에 사업이 유치 되도록 적극 노력

☐ 기대효과

- 반려인 친화 공간 조성 및 성숙한 반려동물 문화 조성