

IV-3

조선통신사 이에기념관 건립 *중앙정부 도움(권한 명확성)

| 신규여부 | | 사업주체 | | | 완료시기 | | 사업기간 | | | 시행여부 | 소요예산 (백만원) |
|------|----|-------|---|---|------|-----|------|----|----|------|---------------|
| 신규 | 계속 | 국 | 시 | 구 | 임기내 | 임기외 | 단기 | 중기 | 장기 | | |
| ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | 가능 | 6,000 |
| 추진부서 | | 부서명 | | | 실/과장 | | 계장 | | | 담당자 | |
| | | 문화관광과 | | | 김우찬 | | 최인숙 | | | 이혜진 | |

사업목표

- 울산 출신의 한국 외교사를 대표하는 충숙공 이에 선생의 문화적·역사적 업적 재조명을 통해 관광인프라 구축

사업개요

- 위치: 태화동 834-4(충숙공 이에선생 유허비각) 인근
- 사업기간: 2023년~2026년(4년)
- 사업규모: 부지 635m² / 연면적 762m², 지하1층 ~ 지상1층
- 사업내용: 충숙공 이에 기념관(전시실, 체험실, 영상실)
- 소요예산: 6,000백만원(보상비 3,000 건축비 3,000)

추진상황 확인 지표

| 확인지표 | 단 위 | 목 표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|--------|
| 이에기념관 건립 | 건 | 1 | - | - | - | - | 1 |

주민참여

- 시민 및 관계자 여론 수렴 주민 설명회 개최: 2023년
- 전시 계획 및 유물확보를 위한 관계자 간담회 실시: 2023년

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

| 년도 | 계 | | 2022까지 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026이후 | |
|----|-------|----|--------|----|------|----|------|----|-------|----|--------|----|
| | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 |
| 계 | 6,000 | | | | 70 | | | | 2,930 | | 3,000 | |
| 국비 | 3,000 | | | | | | | | 1,500 | | 1,500 | |
| 시비 | 1,550 | | | | 50 | | | | 750 | | 750 | |
| 구비 | 1,450 | | | | 20 | | | | 680 | | 750 | |

향후 추진계획

- 기념관 건립 기본계획용역 추진 및 행정절차 이행: ‘23. 5. ~ 12.
 - 기념관 건립 기본계획용역(타당성 조사, 대상 부지 및 유물확보 계획 등)
 - 사전행정절차이행(도시계획 등 타 법령 및 계획 등 검토)
- 공립박물관 건립 관련 문체부 협의 및 설립타당성 사전평가 신청: ‘24. 1. ~ 6.
- 지방재정 투자 심사: ‘24. 7. ~ 12.
- 대상지 보상 추진 및 실시설계 진행: ‘25. 1. ~ 12.
- 기념관 착공 및 준공: ‘26. 1. ~ 12.

연도별 추진계획

| 년도 | 추진일정 | 추진계획 |
|------|--------|------------------------------------|
| 2023 | 5월~12월 | 이에 기념관 건립 기본계획 용역 추진 및 행정절차 이행 |
| 2024 | 상반기 | 공립박물관 건립 관련 문체부 협의 및 설립타당성 사전평가 심의 |
| | 하반기 | 지방재정 투자 심사 |
| 2025 | 1월~12월 | 보상추진 및 실시설계 진행 |
| 2026 | 1월~12월 | 착공 및 준공 |

문제점 및 대책

- 2018년 이예기념관 건립사업 보류(시 투자심사“재검토” 결정: 위치 적정성 등)
 - : 사업 타당성 및 필요성 확보를 위해 공립박물관(제2종)으로 건립
 - ※ 제2종 박물관 규모: 자료 60점, 학예사 1명, 82㎡이상 전시실, 수장고, 사무실 등
- 건립 사업비 확보
 - 국가균형특별회계 지자체 전환사업(2단계)으로 예산 확보
 - 예산확보 불가 시 특별조정교부금 신청
- 준공 후 운영에 따른 재정부담
 - : 시와 협의를 통해 운영비 지원 요청 필요
 - ※ 예산지원 규모(안) ⇒ 매칭 5:5 또는 7(시):3(구), 문화재 지원 규모

기대효과

- 우리 지역의 인물에 대한 문화콘텐츠 구축으로 다양한 역사문화 인프라 구축
- 인근 문화재 및 문화시설과 연계하여 관광 인프라 구축